

CADRER LE PROJET

Votre projet. Une page claire.



Qui décide du programme, qui le teste et qui le fera vivre ?

- 01 Un objectif observable
- 02 Des responsabilités explicites
- 03 Une prochaine décision claire

EXEMPLE REMPLI + FICHE À COMPLÉTER

Illustration d'ambiance. Support de préparation, à adapter à votre bâtiment.

Les bonnes vérifications

La fiche de cadrage transforme une intention en projet pilotable. La première page synthétise les décisions. Les consignes d'utilisation et le modèle vierge permettent de l'adapter sans oublier les responsabilités, les limites et les preuves attendues. Le propriétaire, le référent technique et l'exploitant doivent partager la même version.

Décision de cadrage	Exemple fictif à adapter
Problème observé	Ventilation programmée 112 h/semaine pour 50 h d'occupation déclarée ; contraintes à confirmer.
Objectif	Documenter le besoin, tester un programme approuvé et vérifier l'état réel sans dégrader les conditions d'usage.
Périmètre initial	Une centrale de ventilation et ses commandes ; chauffage et autres zones hors phase initiale.
Livrables	Inventaire, description fonctionnelle, paramétrage, essais, formation et dossier à jour.
Responsabilités	Propriétaire décide ; référent coordonne ; mainteneur valide les contraintes ; intégrateur réalise.
Critères d'acceptation	Programme validé, dérogation limitée, retour d'état cohérent, alarme testée et dossier remis.
Mesure des résultats	Historique de fonctionnement ; consommations seulement si le périmètre et les données permettent une comparaison.
Contraintes / risques	Site occupé, interfaces à confirmer, horaires de nettoyage, accès réseau et continuité de service.
Budget / décision	Enveloppe et options à arbitrer après relevé ; aucune aide présumée acquise.
Étape suivante	Visite technique puis validation écrite du périmètre et des essais.

Voir le cas. Choisir l'action.

CAS FICTIF / À ADAPTER

Objectif défini



Responsable nommé

Exemple de décision : le référent constate l'écart d'horaires, mais ne décide pas seul de réduire la ventilation. Le mainteneur documente les contraintes ; le propriétaire valide le scénario ; l'intégrateur le met en œuvre ; l'exploitant vérifie le résultat. Une responsabilité non attribuée est un point bloquant à résoudre avant travaux.

QUATRE ÉTAPES POUR AVANCER

01

Cadrage : problème, périmètre, rôles et documents disponibles.

02

Conception : description fonctionnelle et devis comparables.

03

Réalisation : changements maîtrisés et essais préparés.

04

Réception et exploitation : preuves, formation, suivi et corrections.

LA PROCHAINE DÉCISION

Limiter la fiche de décision à une page en sélectionnant les informations utiles. Joindre les pièces techniques en annexe. Pour suivre des économies, définir référence, durée, météo, occupation et changements d'usage ; une baisse brute de consommation ne prouve pas à elle seule l'effet de la GTB.

Votre fiche d'action

Remplissez les champs dans un lecteur PDF compatible, ou imprimez cette page. Une inconnue devient une action à attribuer.

BÂTIMENT / LOCALISATION

RÉFÉRENT / DATE

PRIORITÉ 01

Point à vérifier, preuve disponible ou information manquante

ACTION / RESPONSABLE / DATE

PRIORITÉ 02

Point à vérifier, preuve disponible ou information manquante

ACTION / RESPONSABLE / DATE

PRIORITÉ 03

Point à vérifier, preuve disponible ou information manquante

ACTION / RESPONSABLE / DATE

Préparez votre échange avec NeoGTB

Indiquez votre type de bâtiment, sa localisation, les équipements concernés, votre priorité et les documents disponibles. Mot-clé : PROJET.